

PINB / 7353 / 1.1 / 488 / 2017

URZĘDOWO POWIATOWE
W PABIANICACH
WYDZIAŁ
ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
Pabianice, ul. Piłsudskiego 2
tel. 42-22-54-047 fax 42-22-54-048

Pieczęć organu nadzoru architektoniczno - budowlanego

TOM I

DZIENNIK BUDOWY

Nr

491

/

2017

r.

Wydany dnia

06.09

20

17

r.

Zawiera 10 ponumerowanych i przesnurowanych
podwójnych stron

Inwestor (nazwa i adres)

GHMIA DOBRON

95-082 Dobron, ul. 11 listopada 9

Inwestycja / rodzaj

Budowa przedszkola i sali gimnastycznej

Adres budowy / rozbiórki*)

ul. Lipowa 1, 95-082 Chechów Drugie,
gm. Dobron, dz. nr ew. 156

Pozwolenie na budowę / rozbiórkę,
Zgłoszenie budowy / rozbiórki **)

z dnia

14.12.

2015

r.

Nr

833 / 2015

Dziennik budowy prowadzić w sposób określony w §6, §7, §8, §9, §10, §11, §12 rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 25 grudnia 1994 r. (Dz.U. Nr 2 z 1995 r., poz. 29) pod groźbą kary grzywny określonej w art. 93 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 414).

*) Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych, montażowych i specjalnych.

**) Niepotrzebne skreślić.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
06.09. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	W dniu dzisiejszym rozpoczęto prace robocznikowe i tynkarskie obiektów. Przygotowano również do umieszczenia wartości numerycznej.
06.09. 2017	Koncept Projektu JW RB	Informuję, że w dniu 6.09.17r. objeżdżając funkcję inspektora Nadzoru Robot Budowlanych kontrola budowy: 1. Prace o zamontowaniu żelaznych słupów z budowy 2. Prace wykonywane są przy gotowości całej konstrukcji: słupów, wykładce, przykrycia wody, skieranie kierunku 3. Prace o postawieniu opaski na walcu ciemności od strony strony przy szkiełku z lat 80-tych. 4. Zadbano o bardzo wysoki poziom wody w zbiorniku. W przypadku jego poziomu w zbiorniku nadzoru prace o przedłożeniu projektu ciemności poziom wody w zbiorniku. Prace o umieszczeniu wartości numerycznej przy szkiełku fundamentów przy szkiełku i fundamentów szkiełku z lat 80-tych.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
12.09.17.	Krzysztof Biedrzycki INR B.	Kontrola budowy. Ze względu na intensywnie opady deszczu oraz prowadzenie w tym czasie robót ziemnych proszę o opinię geotechniczną dotyczącą możliwości prowadzenia budowy - ułożenie płyt drewnianych wykładzin podłogowych. Proszę o przedstawienie budowlanego pozwolenia zgodnie z przepisami. W. Biedrzycki
13.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/VKL Dz. U. Nr 8 pozycja 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Trwają prace ziemne z wykopem szerokoprostym. Stwierdzam zgodność warunków gruntowo-wodnych z opinią geotechniczną oraz wykonaniem projektowania. Wykop jest odwadniany oraz na dzień niniejszy osuszony. W. Biedrzycki
15.09.2017	Krzysztof Biedrzycki INR B.	Kontrola budowy. Zmniejszenie wykopu. Bez uwagi. W. Biedrzycki
18.09.2017	Krzysztof Biedrzycki INR B.	Kontrola budowy. Trwa nawadnianie i zagęszczenie piasku z żwiru piaskowej. Warunki wykonania zgodne z informacją Projektanta. W. Biedrzycki

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
20.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Dariusz Dolecki	Koncepto prac kanalizacji (poziomy i pionowy)
22.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Zakończono podrywkę pionowego wykupu niedokopanego kanału z zaprzewieniem. Trunk, montaż kanalizacji podposadkowej.
25.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Kontynuacja prac kanalizacji podposadkowej. Przełożono niei modułowego na terenie omar wykonano pionowe moduły do budynku.
26.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Z uwagi na warunki atmosferyczne (silne opady deszczu) Wstrzymano prace kanalizacyjne. Rozpoczęto prefabrykację i montaż płyt fundamentowych.
30.09.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Kontynuacja prac kanalizacji podposadkowej. Wykonano pionowe moduły do budynku.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
30.09. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	W dniu niniejszym rozpoczęto wykonywanie przedsięwzięcia płyty. 2 uwagi na planie obecnie stanowią: pustywno-wodne, oraz prognozy pogody (icm UW model UM) realizacja płyty fundamentowej zgodnie z projektem stała się niemożliwa w okresie jesiennym-zimowym. W związku z powyższym wykonawca wystąpił do projektanta o rozważenie wykonania płyty fundamentowej.
02.10. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	W dniu niniejszym przeprowadzono badania wstępne naprawy podłogi piaskowej przez firmę Bary Laboratorium Sp. z o.o. Wyniki badań zgodne z projektem. W związku z aktualnymi prognoząmi pogody na najbliższy tydzień (opady deszczu) oraz w kontekście rozważań zamienionych płyty fundamentowej podjęto decyzję o wykonaniu w dniu niniejszym warstwy dupleksu betonu.
02.10. 2017	Dr inż. Mohammed Erdin Specjalista d/s geotechniki, fundamentowania upr. bud. nr 169/99/WŁ ITB 3896/00	Wykonano badanie kontrolne w obecności kierownika budowy. Wynik badań są negatywne (nie spełniających wymagań projektowych) w związku z tym nie można betonować prosimy o ponowne zgłoszenie do odbioru podłogi.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
2.10.	mgr inż. Dariusz - Dolecki JNRB	Do dnia drugiego do godz 14 ⁰⁰ nie otrzymałem pozwolenia zamiennego płyt fundamentowej. Zgodnie z Planem Budowlanym kierownik budowy ma realizować budowę zgodnie z projektem ze zmianami potwierdzonymi przez Projektanta JNRB nie otrzymałem pozwolenia przez Projektanta a tłumaczenie "kontekstu" nie ma podsta prawnej. JNRB nie otrzymał żadnych danych potrzebnych do wykonania robot. JNRB nie jest znane żadne wystąpienie do Projektanta o wydanie zamiennego płyt fundamentowej. Tłumaczenie pogoda, miesiąc po podpisaniu umowy i w dniu podpisania jest dyspozycja Decyzja o wykopaniu fundamentu belan na wykonanie podłogi jest decyzja kierownika budowy i pełni on pełną odpowiedzialność.
05.10. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/VW Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 kierownik budowy	Przebiegło układanie płyt styrodur XPS. Trwa przygotowanie robót płyt fundamentowej.

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
4.10.17.	mgr inż. Dariusz - Dolecki	Proszę o wykonanie gło- dzenia 11.10.17 badanie kuchnia według lektury wzruszenia pulki w osi E6. Badanie należy przeprowadzić w kierunku JNP i do Eufonia. Stwierdza się na dzień dni- niejzy ułożenia wstę zgod- nie z projektem. KB pofir- mował, że do dnia 11.10.17. przedstawi kompleksowe rozwią- zanie wstę skryptycznych i płyty zbitnej. Zabrano balustradę płyty przed zmienną, projektem i solbier wstę skryptycznych i płyty zbitnej.
09.10. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Kontynuacja układania płyty XPS oraz przygotowanie zbitnej płyty.
10.10. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki JNP B	Kuchnia budowa. W dniu 9.10.17r. Wykonano pofir- mował o ułożeniu do JNP P-felbato o zgodzie na zmianę projektu płyty feldbato i zmianę gr. wstę stop pod projektu. Do czasu ułożenia płyty P-felbato i Spojenie zbitnej nie należy balustradę płyt. Wpisać zgodę na balustradę

Data wpisu	Imię i nazwisko oraz stanowisko dokonującego wpisu	Uwagi, stwierdzenia, polecenia upoważnionych organów, jednostek i osób
11.10.2017	Kier. budowy mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 NACIES TRZASKOWSKI kier. robót bud.	przy przedłożeniu po odbiorze składowania. Belowania na wycięż i położony wpis JNRB. Wzrost i Sijho.
11.10.17	Wzrost i Sijho JNRB	Proszę o odbiór zbrojenia płyty fundamentowej PF-1. M.
16.10.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Złazenie odciekaniem. Proszę przed belowaniem o wykonanie tłoci z dwóch płyt (i i kłphi"). Proszę o wypełnienie dyspozycji na przedłożeniu pisanego projektu. Proszę przed belowaniem wypro- szenie i odciek. Proszę o zakres listu dyspozycji. Wzrost i Sijho.
18.10.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Wykonano zalecenia INRB na zapisu powyżej. Zakonano zbrojenie płyty fundamentowej PF-2 Złazano do odbioru zbrojenia płyty PF-2.
18.10.2017	Dariusz Dolecki Kierownik budowy.	Odciekano zbrojenie płyty PF2. Można belować. Wzrost i Sijho.
18.10.2017	Dariusz Dolecki Kierownik budowy.	W dniu dzisiejszym zobelowano płyty fundamentowej PF-2.

(pieczęć organu państwowego
nadzoru architektoniczno - budowlanego)

DZIENNIK BUDOWY*

nr 481 / 20. 14 r. (tom II)

wydany dnia 16. 10 20. 14 r.

Dziennik zawiera TOM II

(słownie)

ponumerowanych stron.

Rodzaj budowy lub rozbiórki BUDOWA PRZEDSZKOLA I SALI GIMN. WRAZ

Z INSTALACJAMI, CHECIEŃ DRUGIE, UL. LIPOWA 1, dz. nr ew. 156
(nazwa i adres obiektu budowlanego)

Inwestor GMINA DOBRZYŃ, UL. 11 LISTOPADA 9, 95-082 DOBRZYŃ

(nazwisko/nazwa i adres)


Pozwolenie na budowę ** z dnia 14. 12. 20 15 r. nr 833/2015
~~rozbiórke~~

wydane przez STAROSTĘ PABIANICKIEGO, PABIANICE, UL. PIŁSUDSKIEGO 2
(nazwa i adres organu państwowego nadzoru budowlanego)

* Dziennik budowy ma zastosowanie również do robót rozbiórkowych.

** Niepotrzebne skreślić.

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
16.10. 2017r.	MACIEJ TRZASKOWSKI KIER. ROBÓT BUD.	PRZYGOTOWANIE DO BETONOWANIA PŁYTY FUNDAMENTOWEJ PF-1. WYDMUCHANO WŚCIĘ ZE SPODU PŁYTY. USTALONO SZCZEGÓŁOWO SKŁAD MIESZANINY BETONOWEJ Z DOSTAWKI BETONU.	
		Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14	
16.10. 2017r.	MACIEJ TRZASKOWSKI KIER. ROBÓT BUDOWLANYCH	ROZPOCZĘTO BETONOWANIE PŁYTY PF1 W JEDNYM CIĄGU TECHNOLOGICZNYM. GODZINA ROZPOCZĘCIA BETONOWANIA 9:50. MIESZANKA BETONOWA KLASY C40/50 O WODOSZCZELNOŚCI W12. FIRMA BARG LABORATORIUM Sp. z o.o. POBRAMA PRÓBY DO BADAŃ. POMIAR KONSYSTENCJI SS - STÓŻEK OPADU W ZAKRESIE 140-160, Z UWAGI NA TRUDNOŚCI Z ZADIERANIEM BETONU DODANO PŁASTYFIKATOR POLIMEROWY - STÓŻEK OPADU ~ 200. PROSZE O PILEGNIACJE BETONU WG ZALECEŃ TECHNOLOGA.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
14.10.2017r.	MACIEJ TRZASKOWSKI KIER. ROBÓT BUDOWLANYCH	O GODZINIE 100 ZAKOŃCZONO BETONOWANIE PŁYTY PF1 W JEDNYM CIĄGU TECHNOLOGICZNYM. PROSĘ POLEWAĆ PŁYTĘ WODĄ CO 2h.	
25.10.17.	Krzysztof Białucha inż. RB	Kontrola budowy. Rozpoznało wykonanie ściany z bloków SILKA oraz zbrojenie słupów w osi B pomiędzy 1 i 8.	
25.10.2017.	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ. Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy.	Uwaga: wpisy z dnia 16.10.17r oraz 17.10.17r powinny być dokonane w I tonie dziennika budowy. Dokonano je omijając w II tonie dz. bud.	
27.10.2017.	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ. Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	Zplanować do odbioru zbrojenie fundamentu pod schody.	
30.10.17.	Krzysztof Białucha inż. RB	Kontrola budowy. Odebrano zbrojenie fundamentu pod schody. Stwierdzo nieprawidłowości wykonania bhp przy wykonywaniu muru (murarka) Wydano polecenie wybetonowania i zadołowania ich blakami.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
3.11.17	Kupczyk L. B. J. NRB	Kontrola budowy. Trwają prace ziemne oraz zbieranie odpadów. Złożenie odpadów na wysypisku. Prace o zerowaniu wejść na płk. fundamencie.	K. Kupczyk
04.11.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/Wt Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	W dniu dzisiejszym zakończono umiarkowanie ścian zewnętrznych budynku przedszkola. Trwają umiarkowanie oraz nakładanie słupów budynku sali gimnastycznej.	[Podpis]
15.11.17	Kupczyk L. B. J. NRB	Kontrola budowy. Trwają prace ziemne oraz zbieranie odpadów. Złożenie odpadów na wysypisku. Prace o zerowaniu wejść na płk. fundamencie.	K. Kupczyk

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15. 01. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy.	Zakończono układanie i zamykanie manty izolacji termicznej i hydroizolacji budynku. Trwa układanie stropu budynku sali gimnastycznej oraz wykonanie i betonowanie słupów.	fuw
15. 11. 2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WŁ Dz. U. Nr 8 pozycja. 46. § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy.	Zetnamam do polbioru, wykonanie słupów sali gimnastycznej.	fu
20. 11. 2017 r.	Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14 Kierownik robót	W ZWIĄZKU Z KONIECZNOŚCIĄ, UZYSKANIA CERTYFIKATU PASYWNOŚCI BUDOWANEGO OBIEKTU, W DNIACH 06.11.2017 - 10.11.2017 DOKONANO WPROWADZENIE DANYCH Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ DO PROGRAMU WSPIERAJĄCEGO PROJEKTOWANIE BUDYNKÓW PASYWNYCH PHPP, OPRACOWANY PRZEZ POLSKI INSTYTUT BUDOWNICTWA PASYWNEGO I ENERGII ODMANIALNEJ. ANALIZA UZYSKANYCH WYNIKÓW WSKAZUJE, ŻE RÓDNE ZOPOTRZEBOWANIE BUDYNKU NA ENERGIĘ PIWUOTNĄ ZNACZNIE PRZEKRACZA PARAMETR WYMAGANY DLA BUDYNKÓW PASYWNYCH T.J. 120 kWh/m ² a. W ZWIĄZKU ZE ZNACZNĄ MOŻLIWOŚCIĄ	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
15.11.2017	Kierownik budowy. c.d. Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14	Zakończono układanie i zamykanie montażu stropu termiczny budynku. Trwa układanie stropu budynku sali gimnastycznej oraz schodów i betonowanie słupów. pomógł uzyskać mi wynikiem a zamieszczone w dokumentacji ocenę konsultanta ds. pasywności, proszę o niezwłoczne przedstawienie dokumentu potwierdzającego pozytywną weryfikację dokumentacji projektowej przez PIBPiEO.	 jfw
21.11.2017	mgr inż. Dariusz - Dolecki uprawnienia budowlane nr 100/92/WL Dz. U. Nr 8 pozycja 46, § 5 ust. 1 i § 13 ust. 1 ŁOD/BO/5183/03 Kierownik budowy	W związku z zapisem powyżej oraz informacją od inwestora o braku pozytywnej weryfikacji projektu informuję, że istnieje duże ryzyko, iż budynek nie uzyska wymaganego przez inwestora certyfikatu pasywności. W związku z tym proszę Inspektora Nadzoru o decyzję, czy kontynuować inwestycję obciążoną ryzykiem naruszenia inwestora na duże konsekwencje finansowe	

cd na str 8

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
22.11.2017.	Uwaga Prowadzący JNRB	Cd wpisu ze str 7 (utrata doposażowania ze smoków UE) czy, w tym czasie budowa do czasu wyposzczenia powyższych kwestii.	fjw
22.11.2017.	MACIEJ TRZASKOWSKI KIER. ROBÓT BUD.	W związku z wpisem K.B. i konstrukcją z Półkietem (pob. urz. z dnia 22.11.14 14d:11) należy wskazać z zakresu robót z dymu całkowicie wpływ na pa- szenie budynku: stolarka drzwi i drzwi zewnętrzne, wentylacja, c.o., docieplenie balkonu, pokrycie dachu zali gimnazjum. Odebrano sterowanie stoper. zali gimnazjum. K. Prowadzący	fjw
22.11.2017.	MACIEJ TRZASKOWSKI KIER. ROBÓT BUD.	PROSIE O ODBIOR ZBROJENIA WIENCÓW STROPOWYCH NA PRZED- SZKOLU. Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14	fjw
22.11.2017.	Uwaga Prowadzący JNRB	Odebrano sterowanie sterowania stropów na przedszkole	fjw

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
23.11. 2017. godz. 8 ⁰⁰	Kupiec 1-2/1 JRB	Kontrola budowy 1. Prace prowadzone bez pozwolenia na budowę 2. Stwierdzenie dostarczenia Tumana przepisów BHP (brak środków ochrony zabezpieczenia materiałów, nie podstępy na konstrukcjach, kable w naderze) 3. Proszę o natychmiastowe uzupełnienie zgodnie z pkt 2. Kupiec 1-2/1	
23.11. 2017r.	Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14	PRACE SĄ PROWADZONE POD NADZOREM! RUSZTOWANIA I KABELE ELEKTRYCZNE SĄ ZABEZPIECZONE. M.	
29.11. 2017r.	Mgr inż. MACIEJ TRZASKOWSKI Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej Nr ewid. 269/DOŚ/14	ZABETONOWANO SKUPY KONDYGNACJI PARTERU DO PROJEKTOWANEJ PRZERWY TECHNOLOGICZNEJ. SKUPY PARTERU S5 I DWOCH SZYB DESKOWANE I PRYGOTOWANE DO BETONOWANIA. PODŁAGI - POZ. 1.5 I 1.6 ORAZ POZ. 1.1 I POZ. 1.3 PRYGOTOWYWANE DO BETONOWANIA. M.	

9. Wpisy dotyczące przebiegu robót budowlanych

Data wpisu	Imię, nazwisko i wykonywana funkcja dokonującego wpisu oraz nazwa reprezentowanego organu lub jednostki organizacyjnej	Uwagi, stwierdzenia, polecenia i zarządzenia kierownictwa budowy oraz upoważnionych osób	Podpis
06.12.2017r	MACIEJ TRZASKOWSKI POBST KIER. V BUD.	PROSIE O ODBIÓR ŚCIAN NOSNYCH PARTERU ORAZ SKUPÓW ŻELBETONOWYCH KONDYGNACJI PARTERU.	M.
11.12.2017r.	Krzysztof Kuczyński JNRB	Kontrola budowy. Nie odebrano jeszcze wszystkich parteri oraz słupów kondygnacji parteru ze względu na nieskończony zakres robót. Uwagi przekazano kierownikowi robót. Proszę o przekazanie zgłoszenia po ukończeniu robót.	K. Kuczyński
15.12.2017r.	K. Kuczyński JNRB	Po przedyskutowaniu zebrania odebrano: - żelazny most parteru w kpm - ścianę zewnętrzne - słupy i belki żelbetonowe parteru Jednocześnie dokonano odbioru.	K. Kuczyński